








MÄRKUSED:

1. Muud olemasolevad liiklusemärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusekeemiga, tuleb kinnikatta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusekeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusemärke.
4. Ajutised ehitusaegsed liiklusemärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusemärkide püstitolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.
8. Ajutine liikluskorraldus kooskõlastada isikutega keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõige suletaval alal elavad elanikud ja seal asuvad ettevõtted ja asutused.

TINGIMÄRGID:

-  Töödetsoon
-  Piirdead
-  Ajutine liiklusemärgi post
-  Ajutine liiklusemärk
-  Ol.olev liiklusemärk

**Ramudden**

Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530
E-post:info@ramudden.ee

Tellija	KMG Inseneriehituse AS, Jan Minski, 56266918
Cad proj.	M.Küla +372 52 59 728

Projekti nimetus: Reidi tee ehitustööd	Kuupäev 28.09.2018
Objekti asukoht: Uus-Sadama, Kesklinn, Tallinn, Harjumaa	Töö nr. 2708-2
Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus skeem	Joonise nr. 1
Märkused: LAMMUTUSTÖÖD	Mõõtkava
Tegevusluba nr ELK000084	