



**MÄRKUSED:**

1. Muud olemasolevad liikluskärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liikluskärgid.
4. Ajutised ehitusaegsed liikluskärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liikluskärgide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.

**TINGMÄRGID:**

 Töötsoon

 Piirdeaed

 Ajutine liikluskärgi post

 Ajutine liikluskärg

 Ol.olev liikluskärg

 Ajutine liikluskärg vajadusel

**Ramudden**  
WORK ZONE SAFETY  
Consulting - Road - Construction - Industry

Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700  
Artelli 16/18, Tallinn.  
Telefon: +372 622 9530 E-post: info@ramudden.ee

Tellija	AS Connecto Eesti Siim Kutsar, +372 55692489, siim.kutsar@connecto.ee
	Cad proj. J. Vartanjan Telefon: +372 58838300

Projekti nimetus: Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise Etapp I Ehitajate tee, Tammsaare tee	Kuupäev 13.10.2020
Objekti asukoht: A.H. Tammsaare tee -Mustamäe tee, Tallinn, Harjumaa	Töö nr. ISJ200813-1
Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus.	Joonise nr. 11.2
Märkused: Parkimist keelavad märgid paigaldada minimum 12 tundi enne tööde algust LM 686 omavaheline kaugus 10m	Mõõtkava
Kontrollis:	M. Küla Telefon: +372 52 59 728 Tegevusluba nr ELK000084