


MÄRKUSED:

- 1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinni katta.
- 2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
- 3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusmärke.
- 4. Ajutised ehitusaegsed liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
- 5. Tagada kogu chitustööde vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
- 6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
- 7. Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.

TINGMÄRGID:

- Töötsoon
- Piirdeaed
- Ajutine liiklusmärgi post
- Ajutine liiklusmärk
- Ol.olev liiklusmärk
- Ajutine liiklusmärk vajadusel

<div>Ramudden WORK ZONE SAFETY Consulting - Road - Construction - Industry</div> <div>Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700 Artelli 16/18, Tallinn. Telefon: +372 622 9530 E-post: info@ramudden.ee</div> <div><div>Tellija</div><div>AS Connecto Eesti Siim Kutsar, +372 55692489, siim.kutsar@connecto.ee</div></div> <div><div>Cad proj.</div><div>J. Vartanjan Telefon: +372 58838300</div></div>		Projekti nimetus: Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise Etapp I Ehitajate tee, Tammsaare tee		Kuupäev 28.08.2020
		Objekti asukoht: A.H. Tammsaare tee -Sõpruse pst , Tallinn, Harjumaa		Töö nr. JLJ200712-1
		Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus.		Joonise nr. 5.4
		Märkused:		Mõõtkava
Kontrollis:		M. Küla Telefon: +372 52 59 728 Tegevusluba nr ELK000084		