

MÄRKUSED:

1. Muud olemasolevad liiklusemärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusemärgid.
4. Ajutised ehitusaegsed liiklusemärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusemärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.
8. Ajutine liikluskorraldus kooskõlastada isikutega keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõige suletaval alal elavad elanikud ja seal asuvad ettevõtted ja asutused.

TINGMÄRGID:



Töötsoon



Piirdeaed



Ajutine liiklusemärgi post




Ajutine liiklusemärk



Ol.olev liiklusemärk



Ajutine liiklusemärk vajadusel



Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530 E-post: info@ramudden.ee

Tellija Verston Ehitus OÜ,
Ragnar Kangro, 584 28436
ragnar.kangro@verston.ee

Cad proj. J. Vartanjan Telefon: +372 58838300

Projekti nimetus: Bussi 20 ümbersõit		Kuupäev 12.08.2019
Objekti asukoht: Objekti asukoht: Ahtri tn, Lootsi tn, Tuukri tn, Kesklinn linnaosa, Tallinn, Harjumaa		Töö nr. JL190808-1
Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus. Uus-Sadama suletud Reidi tee asfalteerimine		Joonise nr. 2
Märkused: Infotabel paigaldada 3 päeva enne tööteostamist		Möötkava
Kontrollis:	M. Küla Telefon: +372 52 59 728	Tegevusluba nr ELK000084