




MÄRKUSED:

1. Muud olemasolevad liiklusemärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liikluskorraldusega, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liikluskorralduse tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusemärgid.
4. Ajutised ehitusaegsed liiklusemärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusemärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.

TINGIMÄRGID:

- Töötsoon
- Piirdeade
- Ajutine liiklusemärgi post
- Ajutine liiklusemärk
- Ol.olev liiklusemärk
- Ajutine liiklusemärk vajadusel

 Ramudden WORK ZONE SAFETY Consulting - Road - Construction - Industry		Projekti nimetus: Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise Etapp I Ehitajate tee, Tammsaare tee		Kuupäev 12.11.2020
Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700 Artelli 16/18, Tallinn. Telefon: +372 622 9530 E-post:info@ramudden.ee		Objekti asukoht: Tammsaare tee 148, Tallinn, Harjumaa		Töö nr. ISJ200813-1
		Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus.		Joonise nr. 15.1
		Märkused: Teavitada tee sulgemisest mõjutatud isikuid aegsasti enne sulgemist. LM 686 omavaheline kaugus 10m		Mõõtkava
Tellij	AS Connecto Eesti Siim Kutsar, +372 55692489, siim.kutsar@connecto.ee	Cad proj.	J. Vartanjan Telefon: +372 58838300	Kontrollis: M. Küla Telefon: +372 52 59 728 Tegevusluba nr ELK000084