Fail: S:\Joonised projektid\Ajutine liikluskorraldus\DWG skeemid\Vanasadama_trammiliini_ehitus\11941_TP_TL-1_Vanasadama_trammiliini_ehitus_IV_etapp_Sadamaala_III_etapp.dwg

Märkused:

1. Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
2. Ajutiste liiklusmärkide suurusgrupp I grupp, juhul kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
3. Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piirdeaiaga.
4. Tagada jalakäijate ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid jalakäijate suunamiseks.
5. Ehitajal tagada elanike ohutu ligipääs elamutele.
6. Vajadusel kasutada ülekäigusildasid elanike ligipääsu tagamiseks.
7. Sulgemisest teavitada eelnevalt elanike, ettevõtteid ja asutusi, keda sulgemine mõjutab.
8. Statsionaarsed liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu ajutise liikluskorraldusega tühistada ajutise liikluskorralduse kehtimise ajal
9. Vajadusel täiendada skeemi ajutiste märkidega vastavalt olukorrale.
10. Vajadusel paigaldada täiendavad peatumist ja parkimist keelavad märgid. Märgid paigaldada vähemalt 24h enne tööde algust.
11. Peatumist ja parkimist reguleerivad märgid paigaldada töödele eelneval päeval

Info:

1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnaga.
2. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis AS Tallinna Sadamaga.

Tingmärgid:

- Projekteeritud ajutine liiklusmärk
- Olemasolev statsionaarne liiklusmärk
- Ajutiselt tühistatav statsionaarne liiklusmärk
- Töötsoon
- Jalakäijate ümbersuunamine
- Jalgratturite ümbersuunamine
- Kultuurikatla ligipääs
- Teetõke (vee/liivaga täidetavad paagid)
- Ajutise katendiga sõidutee

Ajutise katendiga elanike/teenindava transpordi ligipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule. Tagada minimaalselt 3 meetri laiune ligipääsukoridor. Vajadusel kasutada ülesõidusilda.

- Jalakäijate/ jalakäijate ja jalgratturite läbipääsukoridor

Jalakäijate läbipääsukoridori laius minimaalselt 1,5 meetrit.
Jalakäijate ja jalgratturite läbipääsukoridori laius minimaalselt 3 meetrit.
Läbipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule.
Tagada ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid suunamiseks.
Vajadusel kasutada ülekäigusildasid või ajutist katendit.

- Jõe ja Pronksi tn rekonstrueerimine - ajutise liikluskorralduse piir

Ajutisel liikluskorralduse koostamisel on arvestatud, et Pronksi tn - Gonsiori tn ristmik on suletud ja vajalik on tagada ligipääs V.Reimani tn kaudu

SIGNAAL	AS Signaal TM Liimi 3, Tallinn 10621 Tel 656 3532 signaal@signaal.ee ELK000009, EEP002572	Joonis	Ajutise liikluskorralduse joonis - Tööde etapp IV
		Projekt	Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendava trammiliini ehitus
Projekteerija	T.Tepandi	Asukoht	Tallinn, Kesklinn Kivisilla tn, Gonsiori tn, A.Laikmaa tn, Hobujaama tn
Assistent	K.Skljarova		
	Tel 656 2652	Tellija	Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti; Tallinn, Järvevana tee 9g, 11314; tel 5680 5332

Kuupäev	Mõõtkava	Töö nr	Staadium	Joonise nr [nr-leht(lehti)]
26.05.2023		11604	Tööprojekt	TL-1-1(5)