Märkused:

1. Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
2. Ajutiste liiklusmärkide suurusgrupp I grupp, juhul kui jooniselei ole märgitud teisiti.
3. Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piirdeaiaga.
4. Tagada jalakäijate ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid jalakäijate suunamiseks.
5. Vajadusel kasutada ülekäigusildasid või ajutist katendit jalakäijate ligipääsu tagamiseks.
6. Sulgemisest teavitada eelnevalt ettevõtteid ja asutusi, keda sulgemine mõjutab.
7. Statsionaarsed liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu ajutise liikluskorraldusega tühistada ajutise liikluskorraldusе kehtimise ajal
8. Vajadusel täiendada skeemi ajutiste märkidega vastavalt olukorrale.
9. Vajadusel paigaldada täiendavad peatumist ja parkimist keelavad märgid. Märgid paigaldada vähemalt 24h enne tööde algust.
10. Peatumist ja parkimist reguleerivad märgid paigaldada töödele eelneval päeval

Info:

1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnaga.
2. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis AS Tallinna Sadamaga.

Tingmärgid:

- Projekteeritud ajutine liiklusmärk
- Olemasolev statsionaarne liiklusmärk
- Ajutiselt tühistatav statsionaarne liiklusmärk
- Sulgemise eelinfo
  Paigaldada kooskõlastamisel määratud ajavahemiku jooksul enne sulgemise algust

- Töötsoon
- Projekteeritud ajutine piirdeaed
- Projekteeritud ajutine teetõke
- Ajutise katendiga sõidutee

Ajutise katendiga sõidutee asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule. Tagada minimaalselt 3 meetri laiune läbi/ligipääsukoridor. Vajadusel kasutada ülesõidusilda.

- Jalakäijate/ jalakäijate ja jalgratturite läbipääsukoridor

Jalakäijate läbipääsukoridori laius minimaalselt 1,5 meetrit.
Jalakäijate ja jalgratturite läbipääsukoridori laius minimaalselt 3 meetrit.
Läbipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule.
Tagada ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid suunamiseks.
Vajadusel kasutada ülekäigusildasid või ajutist katendit.

AS Signaal TM
Liimi 3, Tallinn 10621
Tel 656 3532
signaal@signaal.ee
ELK000009, EEP002572

Joonis	Ajutise liikluskorralduse joonis - Sadama tööde etapp II
Projekt	Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendava trammiliini ehitus
Asukoht	Tallinn, Kesklinn Kai tn, Logi tn, Sadama tn
Tellija	Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti; Tallinn, Järvevana tee 9g, 11314; tel 5680 5332

Projekteerija	T.Tepandi	
Assistent	K.Skljarova	
	Tel 656 2652	

Kuupäev	Mõõtkava	Töö nr	Staadium	Joonise nr [nr-leht(lehti)]
08.03.2023		11482	Tööprojekt	TL-1-1(1)

Fail: S:\Joonised projektid\Ajutine liikluskorraldus\DWG skeemid\Vanasadama_trammiliini_ehitus\T1329_TP_TL-1_Vanasadama_trammiliini_ehitus_II_etapp.dwg