MÄRKUSED:

1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised ehitusaegsed liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.
8. Ajutine liikluskorraldus kooskõlastada isikutega keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõige suletaval alal elavad elanikud ja seal asuvad ettevõtted ja asutused.

TINGMÄRGID:

- Töötsoon
- Piirdeaed
- Ajutine liiklusmärgi post
- Ajutine liiklusmärk
- Ol.olev liiklusmärk
- Ajutine liiklusmärk vajadusel

Ramudden
WORK ZONE SAFETY
Consulting-Road-Construction-Industry

Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530 E-post:info@ramudden.ee

Projekti nimetus: Pae promenaad. Kaevetööd			Kuupäev 01.08.2019
Objekti asukoht: Paekaare tn, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harjumaa			Töö nr. PL190329-2
Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus			Joonise nr. 3
Märkused: Töö teostamise aeg 12.08.2019 - 25.08.2019			Mõõtkava
Tellija	InfraRoad OÜ , Madis Kuurmann, 51 912 229, madis@infraroad.ee		
Cad proj.	J. Vartanjan Telefon: +372 58838300	Kontrollis:	M. Küla Telefon: +372 52 59 728 Tegevusluba nr ELK000084